

【추진실적】

- 2021. 10. ~ 2022. 02. : 건물철거(19동) 추진
- 2022. 03. ~ 2022. 05. : 도급업체 부도발생에 따른 타절 정산 실시
- 2022. 07. : 도시계획선 내 보상 완료, 잔여물량 공사 착공
- 2023. 05. : 건물 철거 완료
- 2024. 08. 현재 : 시점 및 종점부 구조물 공사 중(공정률 63%)

【금후계획】

- 2024. 10. : 공사 준공

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
6회	-	2회	-	-

【기대효과】

- 주민들의 숙원사업인 소방도로 확보를 통해 주거환경을 개선하고 화재 등 재난으로 인한 주민피해 예방

【관련사진】

