

장림2동 영남중학교 주변 도로개설

《추진배경 혹은 목적》

- 주변지역 아파트 신규입주에 따른 교통량 증가에 따른 교통난 및 주민불편 해소
- 지하철 다대선 착공에 따른 다대로 우회도로 확보

■ 추진개요

- 사업위치 : 장림2동 다대로 ~ 영남중학교 주변
- 사업기간 : 2003. 1 ~ 2010. 12
- 총사업비 : 5,750백만원 (공사 750, 보상 5,000)
- 사업내용 : 도로개설 L=230m, B=18m

■ 추진상황

- 2003 ~ 2009. 6월 : 1, 2, 3차 공사 시행
 - ▷ L=160m, B=18m
- 2008. 10월 : 4차 공사 구간 보상 시행
 - ▷ 토지 11필지, 건물 9동 중 토지 8필지, 건물 5동 보상 완료
- 2009. 4월 : 4차 공사시행
 - ▷ L=70m, B=18m
- 2009. 9월 : 공사 일시정지(보상비 부족)
- 2010. 8월 현재 : 보상비 확보후 보상협의중

■ 기대효과

- 지하철 착공에 따른 우회도로 확보
- 교통소통 원활로 주민불편 해소

위치도 및 현장사진

