

관리번호
2-2

육아종합지원센터 개소

사업구분	계속사업	사업주체	구
사업기간	2022년~2024년	추진상황(%)	추진 중(99%)
소요예산	15,283백만원	완료시기	임기내
추진부서	가족행복과 보육담당 (하정민 ☎5642)	협조부서	市 출산보육과 (김정환 ☎888-1574)

【사업추진계획】

□ 사업추진목표(최종목표)

- 지역사회 내 One-Stop 육아지원을 위한 거점기관으로서 어린이집 지원 및 관리, 가정양육 보호자에 대한 맞춤형 육아지원서비스 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 당리동 317-52번지
- 사업기간 : 2018년 ~ 2024년
- 사 업 비 : 15,283백만원(국비 1,000, 시비 2,400, 구비 8,583, 특별교부세 800, 특별교부금 2,500)
- 사업내용 : 당리동 복합센터 내 5 ~ 7층, 연면적 918.46㎡
 - ▷ 당리동 복합센터 : 건축면적 344.91㎡, 연면적 2,690.02㎡(지하 2층,지상 8층)

□ 세부추진계획

- 주요시설

구 분	층 별	주 요 시 설	면적(㎡)
육아종합 지원센터	8층(옥탑)	물탱크실	-
	7층	실내놀이시설 등	261.49
	6층	장난감대여실, 다목적실, 수유실 등	329.65
	5층	시간제보육실, 프로그램실, 놀이치료실, 상담실, 사무실	327.32
당리동 행정복지센터	4층	북카페, 다목적회의실 등	329.65
	3층	강당, 준비실 등	327.32
	2층	동장실, 중대본부, 프로그램실 등	329.65
	1층	민원실, 사무실, 상담실, 문서고 등	334.97
공 용	지하1층	지하주차장, 홀	365.10
	지하2층	전기실, 발전기실, 물탱크실	84.87

□ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	50%	90%	100%	%	%	
육아종합지원센터 개소	공사착공	공사추진	개소 (9월)			

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	15,283	4,623	10,660	9,800	300	560			
국 비	1,000	1,000							
시 비	2,400	1,600	800	500	300				
구 비	8,583	523	8,060	7,500		560			
기 타	3,300	1,500	1,800	1,800					

【추진실적】

- 2020. 02. : 당리동 복합센터 건립 기본계획 수립
(당리동 복합센터 내 육아종합지원센터 수립)
- 2020. 09. : 사업대상 부지 및 건물 매입 완료
- 2020. 11. ~ 2021. 03. : 매입 건물 철거 공사 및 설계 공모
- 2021. 03. ~ 2022. 02. : 기본 및 실시설계용역
- 2022. 04. : 공사 착공
- 2023. 05. : 관련 조례 제정 ▷ 사하구 영유아 보육 조례
- 2023. 08. : 사하구 육아종합지원센터 위탁운영기관 선정 ▷ 부산보건대학교
- 2023. 10. : 인테리어 공사 설계
- 2024. 03. : 공사 준공
- 2024. 03. ~ 06. : 인테리어 공사시행 및 개관 준비
- 2024. 07. ~ 08. : 시범운영
- 2024. 09. : 개관

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	1회	-

【기대효과】

- 지역 내 육아지원을 위한 거점기관으로서 종합적이고 체계적인 보육 및 육아 서비스 제공

【관련사진】

