

다대포해수욕장 연안정비사업

《추진배경》

- 기능이 상실되고 있는 해수욕장을 정비하여 휴게·휴양기능의 친수연안 조성
- 천혜의 자연경관을 보유한 몰운대와 을숙도를 연계한 해양관광 자원화

■ 사업개요

- 위 치 : 몰운대1길 14(다대동 482-3번지) 일원
- 사업기간 : 2006년 ~ 2014년
- 총사업비 : 286억원(국가사업 115, 지자체사업 171(국비 91, 시비 80))
- 사업내용 : 사장정비 1식 (142,900m²)
 - ▷ 방사림, 해수천, 생태탐방로, 다목적광장, 진입광장, 녹도, 주차장 등

■ 추진상황

- '08. 4 : 기본 및 실시설계 용역
- '08. 11 : 연안정비사업(지자체사업) 착공 ('08.11.28~'14.10.28)
 - ▷ 꿈의 낙조분수, 진입로, 분수대관리동, 샤워탈의동 등 완료
 - ▷ 잔디광장 및 몰운대주차장 조성 중
- '09. 4 : 연안정비사업(국가사업) 착공 ('09.4.27~'14.4.26)
 - ▷ 육·해측방사림 토공, 해수천 등 완료
 - ▷ 명품공원 및 육·해측방사림 수목식재 중
- '13년 : 중앙다목적광장, 종합관리센타 및 녹도, 기타 부대시설 조성
- '14년 : 생태탐방로, 중앙주차장, 종합관리센타 등 공사 준공

■ 기대효과

- 다대포해수욕장 주변 방사림 및 편의시설 조성함으로써
세사·비산으로 인한 피해방지 및 친수 여가공간 창출

□ 사업명 : 다대포 해수욕장 연안정비사업

《 위치 도 》



《 조 감 도 》

