

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	대티터널 상부공간 공원화 사업	담당자	산림녹지과 이승호(0220-4522)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 터널로 단절된 대티·까치마을을 연결하고 터널 상부 수림대를 정비하여 주민 커뮤니티(공원) 공간 조성

사업개요

- 기 간 : 2022. 7. ~ 2025. 7.
- 위 치 : 괴정동 56번지 대티터널 일원
- 규 모 : 공원조성 A=2,956㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,498백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,498	30		500	6,968
국 비					
시 도 비	5,601			500	5,101
시군구비	1,897	30			1,867
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

- 타당성 용역 및 기본계획 수립 용역 추진완료

향후계획

- 도시관리계획시설 결정, 기본 및 실시설계 용역 추진

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	장림항 어촌뉴딜 300사업	담당자	경제진흥과 오초원(☎220-4505)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 장림항이 보유한 관광 콘텐츠를 육성하여 어촌의 새로운 활력 제고 및 지역경제 활성화 기여, 낙동강 하구의 생태환경과 연계할 수 있는 거점 조성

사업개요

- 기간 : 2022년 ~ 2024년(3년간)
- 위치 : 사하구 장림동 1092번지 일원(장림항)
- 규모 : 어촌·어항 재생사업 1식
 - 다목적 공동작업장 조성, 부네치아 선셋광장, 어업인 회관 리모델링, 지역역량강화 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원(국 4,900 시 630 구 1,470) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,000		782	2,520	3,698
국 비	4,900		548	1,764	2,588
시 도 비	630		70	227	333
시군구비	1,470		164	529	777
지방채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2021. 12월 : 2022년 어촌뉴딜 300사업 대상지 선정
- 2022. 1월 ~ 12월 : 기본계획 수립용역 추진 및 기본계획 고시
- 2023. 1월 ~ 7월 : 사전행정절차 이행 및 실시설계용역 추진

향후계획

- 2023. 7월 ~ 12월 : 실시설계용역 완료
- 2024. 1월 ~ 12월 : 공사 착공 및 준공

사업변경 내역

변경 전	변경 후
·사업기간 : 2021~2023 ·연차별 추진계획 - '21년 : 기본계획 수립 - '22년 : 실시설계 완료 - '23년 : 착공 및 준공, 사업완료	·사업기간 : 2021~2024 ·연차별 추진계획 - '21년 : 기본계획 수립 - '22년 : 실시설계 및 행정절차 추진 - '23년 : 실시설계 완료, 공사 착공 - '24년 : 공사 준공, 사업완료

사업명	디지털상권르네상스 시범사업	담당자	경제진흥과 이선옥(0220-4472)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 온라인·비대면 전환 대응을 위해 상권의 디지털화를 종합적으로 지원하여 소상공인의 디지털 격차 해소 및 근본적인 경쟁력 제고

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2024년
- 위 치 : 부산광역시 사하구 낙동대로 일원(괴정골목시장, 샘터상가)
- 규 모 : 면적 177,489㎡(상업지 95,285 비상업지 82,204)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,000		1,400	3,200	1,400
국 비	3,000		700	1,600	700
시 도 비	1,500		350	800	350
시군구비	1,500		350	800	350
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

- 2022. 1월 : 디지털상권르네상스 시범사업 선정
- 2022. 2월 ~ 3월 : 중소벤처기업부 전문가 컨설팅 실시
- 2022. 5월 : 상권활성화구역 지정 및 사업계획 고시
- 2022. 6월 ~ 12월 : 1차년도 사업 세부시행계획 승인 및 사업추진
- 2023. 1월 ~ : 2차년도 사업 세부시행계획 승인 및 사업추진 중

향후계획

- 2023. 12월 : 2차년도 사업 완료
- 2024. 1월 ~ 2024. 12월 : 3차년도 사업 추진 및 완료